

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15) te članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, 4/09, 1/13, 1/16. i 1/18), gradonačelnik Grada Križevaca podnosi Gradskome vijeću

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Križevaca za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 6/16 i 7/17) obuhvaća izvedene radove koji se odnose na:

1. Javne površine
2. Ceste
3. Opskrba pitkom vodom
4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
5. Gospodarenje otpadom

1. JAVNE POVRŠINE					
R. BR.	1. Javne površine	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Izgradnja nogostupa u ulici J. Buturca ulici (duljine cca 240,0 m i širine 1,5 m).	26.000	<i>Izrađena projektna dokumentacija i ishodena građevinska dozvola.</i>	25.143,75	96,71%
2.	Uređenje dječjih igrališta - Tomislavova ulica.	139.000	<i>Uređenje staza, postavljanje ograde oko igrališta, sanacija klupa i igrala te uređenje i opremanje igrališta u Glogovnici.</i>	113.365,18	81,56%
3.	Sanacija svoda i upornjaka nadvožnjaka – Poljanka Križevačka.	250.000	<i>Izvedeni radovi građevinske sanacije na nadvožnjaku, sukladno inspekcijskom rješenju.</i>	245.945,50	98,38%
4.	Izgradnja nogostupa u ulici Križevčine (II faza-drugi dio, cca 600,0 m duljine i 1,5 m širine).	846.000	<i>Izvedeni svi građevinski radovi do završnog sloja - asfaltiranja.</i>	447.081,84	52,85%
5.	Izrada i postava autobusnih stajališta i nadstrešnica na području JLS.	54.000	<i>Izrađeno i postavljeno 5 autobusnih stajališta s nadstrešnicama (Sveta Helena, Marinovec,</i>	53.230,00	98,57%
6.	Uređenje ostalih javnih površina.	43.000	<i>Izrađen i postavljen spomenik - motor (rotor Gornji grad) te otkupljeno zemljište za potrebe</i>	52.815,26	122,83%
UKUPNO		1.358.000		937.581,53	69,04%

2. CESTE					
R. BR.	1. Ceste	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Modernizacija Istarske ulice (duljine 200,0 m i širine 5,5 m).	300.000	<i>Izvedeni radovi na modernizaciji Istarske ulice (odvojci).</i>	290.521,17	96,84%
2.	Modernizacija Bogovićeve ulice (duljine cca 300,0 m i širine 3,0 m).	415.000	<i>Izvedeni radovi na modernizaciji Bogovićeve ulice.</i>	413.237,82	99,58%
UKUPNO		715.000		703.758,99	98,43%

3. OPSKRBA PITKOM VODOM					
R. BR.	1. Opskrba pitkom vodom	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže na području JLS.	50.000	<i>Izgrađena vodovodna mreža u ulici G. Neuberga.</i>	43.403,26	86,81%
2.	Ishođenje (noveliranje) dozvola za grupni vodovod.	10.000	<i>Noveliran dio dozvola za grupni vodovod.</i>	9.492,00	94,92%
3.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Istarskoj ulici (odvojci).	60.000	<i>Rekonstruirana vodovodna mreža u Istarskoj ulici u duljini cca 100 m.</i>	60.000,00	100,00%
4.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Bogovićevoj ulici.	120.000	<i>Rekonstruirana vodovodna mreža u Bogovićevoj ulici u duljini cca 320 m.</i>	116.933,94	97,44%
5.	Izgradnja vodovodne mreže u Koprivničkoj ulici.	350.000	<i>Izgrađen južni dio vodovodne mreže u Koprivničkoj ulici u duljini cca 350 m.</i>	111.807,05	31,94%
UKUPNO		590.000		341.636,25	57,90%

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R. BR.	1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Ishođenje (novelacija) dozvola za projekt Aglomeracije.	20.000	<i>Novelirane dozvole za projekt Aglomeracije.</i>	8.885,50	44,43%
2.	Rekonstrukcija odvodnje u Istarskoj ulici (odvojeci).	250.000	<i>Izvedeni radovi na rekonstrukciji odvodnje Istarske ulice (odvojeci), cca 200 m.</i>	250.000,00	100,00%
3.	Rekonstrukcija odvodnje u Bogovićevoj ulici.	230.000	<i>Izvedeni radovi na rekonstrukciji odvodnje u Bogovićevoj ulici, cca 320 m.</i>	227.677,00	98,99%
4.	Izgradnja odvodnje na području JLS.	250.000	<i>Izgrađena odvodnja ulice G. Neuberga (cca 175 m) i u odvojkju Potočke ulice.</i>	184.358,26	73,74%
5.	Rekonstrukcija odvodnje u ulici J. Buturca.	60.000	<i>Izvedeni radovi na rekonstrukciji odvodnje u ulici J. Buturca, cca 70 m.</i>	60.000,00	100,00%
6.	Izgradnja odvodnje u Gornjim Križevčinama.	700.000	<i>Izvedeni radovi na odvodnji u Gornjim Križevčinama, cca 700 m.</i>	588.446,36	84,06%
7.	Rekonstrukcija odvodnje u Gundulićevoj ulici (glavni kolektor).	500.000	<i>Izveden dio radova na odvodnji u Gundulićevoj ulici (glavni kolektor).</i>	325.447,62	65,09%
UKUPNO		2.010.000		1.644.814,74	81,83%

5. GOSPODARENJE OTPADOM					
R. BR.	1. Gospodarenje otpadom	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Glavni projekt proširenja i zatvaranja odlagališta otpada "Ivančino brdo" Križevci.	100.000	<i>Izrađena projektna dokumentacija i ishodena građevinska dozvola te riješeni imovinsko-pravni poslovi.</i>	96.000,00	96,00%
2.	Plan gospodarenja otpadom Grada Križevaca.	30.000	<i>Izrađen i usvojen Plan gospodarenja otpadom Grada za razdoblje 2017-2022.</i>	22.000,00	73,33%
3.	Nabava komunalne opreme.	9.000	<i>Nabavljena komunalna oprema - kante i kontejneri.</i>	8.176,50	90,85%
UKUPNO		139.000		126.176,50	90,77%

SVEUKUPNO				
R. BR.	STAVKA PROGRAMA	Novi Program (iznos, kn)	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	JAVNE POVRŠINE	1.358.000	937.581,53	69,04%
2.	CESTE	715.000	703.758,99	98,43%
3.	OPSKRBA PITKOM VODOM	590.000	341.636,25	57,90%
4.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	2.010.000	1.644.814,74	81,83%
5.	GOSPODARENJE OTPADOM	139.000	126.176,50	90,77%
SVEUKUPNO		4.812.000	3.753.968,01	78,01%

KLASA: 363-01/17-01/68
 URBROJ: 2137/02-03/1-18-10
 Križevci, 21.5.2018.

GRADONAČELNIK
 Mario Rajn

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97,128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11,144/12,94/13,153/13,147/14. i 36/15) te članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, 4/09, 1/13, 1/16. i 1/18), gradonačelnik Grada Križevaca podnosi Gradskome vijeću

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Križevaca za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 6/16 i 7/17) obuhvaća izvedene radove koji se odnose na:

1. Održavanje čistoće javnih površina
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
3. Održavanje javnih zelenih površina
4. Odvodnja atmosferskih voda
5. Održavanje groblja
6. Javna rasvjeta

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA					
R. BR.	1. Održavanje čistoće JP	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Čišćenje nogostupa i kolnika metenjem, skupljanje otpadaka i papira sa zelenih i drugih površina, pražnjenje košarica za otpad, skidanje plakata sa drveća, struganje cestovnih rigola, ručno čišćenje snijega na trgovima i nogostupima kao i posipavanje solju i agregatom te obnova i uređenje košarica za otpad.	500.000	<i>Izvedeni radovi na čišćenju nogostupa i cesta te obnovljene i uređene košarice za otpad.</i>	498.871,89	99,77%
UKUPNO		500.000		498.871,89	99,77%

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA					
R. BR.	1. Održavanje NC	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta prema odlukama MO (hitne intervencije).	500.000	<i>Popravlak nerazvrstanih cesta po MO, iskop odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste.</i>	460.815,57	92,16%
2.	Zimska služba.	500.000	<i>Raličenje snijega i posipanje cesta i nogostupa.</i>	430.276,23	86,06%
3.	Popravlak i održavanje asfaltnih i makadamskih cesta i nogostupa, parkirališta, mostova i ostalih cestovnih objekata na području Grada te horizontalna i vertikalna signalizacija (i dio modernizacije NC).	630.000	<i>Popravlak asfaltnih i makadamskih cesta i nogostupa, horiz. i vert. signalizacija, izgradnja podloge za LC u Cubincu (Kalvarija), asfaltni tepih u Cubincu (odvojak) i asfaltni tepih nogostupa u ulici F. Račkog, asfalt na cesti i nogostupu u ulici G. Neuberga.</i>	522.650,14	82,96%
UKUPNO		1.630.000		1.413.741,94	86,73%

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					
R. BR.	1. Održavanje javnih zelenih površina	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Košnja i dijelom skupljanje i odvoz trave, sadnja i održavanje cvijeća i cvjetnih gredica, obrezivanje živica, grmlja i stabala, zubačenje i odvoz lišća s parkovnih površina, obnova i nabava klupa i ostale parkovne opreme, održavanje dječjih igrališta.	1.800.000	<i>Izvedeni radovi košnje trave, uređenja cvjetnih gredica i živica, zubljanje i odvoz lišća, održavanje dječjih igrališta, sanacija i uređenje klupa te ostali potrebni radovi na zelenim površinama.</i>	1.799.811,35	99,99%
UKUPNO		1.800.000		1.799.811,35	99,99%

4. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA					
R. BR.	1. Odvodnja atmosferskih voda	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Čišćenje vodolovki, odvoz očišćenog taloga, ispiranje vodolovki vodom, gradnja novih vodolovki sa spajanjem na kanalizaciju i održavanje ostalih objekata za odvodnju atmosferskih voda.	200.000	Čišćenje i popravak postojećih vodolovki, izrada novih vodolovki te ostali manji radovi na odvodnji.	199.012,46	99,51%
UKUPNO		200.000		199.012,46	99,51%

5. ODRŽAVANJE GROBLJA					
R. BR.	5. Održavanje groblja	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Radovi na Gradskom groblju u Križevcima.	60.000	Izvedeni radovi na uređenju grobova i grobnih staza, zasijecanje rubova na stazama, razastiranje sipine te uređenje zelenila.	59.996,50	99,99%
2.	Radovi na ostalim grobljima na području JLS.	30.000	Uređenje prilaznih staza na grobljima u naseljima Bojnikovec, Većeslavac i Ruševac.	28.524,69	95,08%
UKUPNO		90.000		88.521,19	98,36%

6. JAVNA RASVJETA					
R. BR.	6. Javna rasvjeta	Novi Program (iznos, kn)	Izvedeni radovi u 2017.	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	Potrošnja električne energije.	1.060.000	<i>Utrošena el. energija javne rasvjete na području JLS.</i>	982.960,99	92,73%
2.	Održavanje sustava javne rasvjete.	370.000	<i>Izvedeni radovi na održavanju javne rasvjete na području JLS - zamjena žarulja, prigušnica, dotrajalih svjetiljki, čišćenje zrcala rasvjetnog tijela te svečano božično i novogodišnje osvjetljenje.</i>	340.945,97	92,15%
UKUPNO		1.430.000		1.323.906,96	92,58%

SVEUKUPNO				
R. BR.	STAVKA PROGRAMA	Novi Program (iznos, kn)	Vrijednost radova s PDV-om	Izvršenje
1.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	500.000	498.871,89	99,77%
2.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.630.000	1.413.741,33	86,73%
3.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.800.000	1.799.811,35	99,99%
4.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	200.000	199.012,46	99,51%
5.	ODRŽAVANJE GROBLJA	90.000	88.821,19	98,69%
6.	JAVNA RASVJETA	1.430.000	1.323.906,96	92,58%
SVEUKUPNO		5.650.000	5.324.165,18	94,23%

KLASA: 363-01/17-01/68
 URBROJ: 2137/02-03/1-18-9
 Križevci, 21.5.2018.

GRADONAČELNIK
 Mario Rajn

OBRAZLOŽENJE

U 2017. godini, sukladno Programima, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izvršio je Programe u iznosu od 86,12 % i to sljedećim redoslijedom:

1. *Program održavanja komunalne infrastrukture* u iznosu od 94,23 % - budući da je iznos izvršenja vrlo visok, isti nema potrebe dodatno obrazlagati.
2. *Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture* u iznosu od 78,01 %.

Navedeni program izvršen je u manjem obujmu i to zbog;

- stavka programa Dječja igrališta: zbog povoljnije cijene dobivene provedbom postupka javne nabave,
- stavka Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u G. Križevčinama: iz razloga što je bio kraj godine, kada su temperature pale ispod vrijednosti dozvoljene za radove asfaltiranja nogostupa. Ti radovi prebačeni su u 2018. godinu kada to vremenski uvjeti dozvole.
- stavka Opskrba pitkom vodom – budući da se projekt radi uz sufinanciranje Hrvatskih cesta d.o.o., koje nisu željele onemogućiti prolazak građanima po Koprivničkoj ulici te je prvo izvedena južna strana vodoopskrbnog sustava i nogostupa. S obzirom da vremenski uvjeti nisu više dozvoljavali otvaranje Koprivničke ulice, Hrvatske ceste produljile su ugovor o izvršenju navedenog projekta do kraja 5. mjeseca 2018. godine. Slijedom toga će i Grad pratiti izvršenje u narednom proračunskom razdoblju.
- stavka Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i to Gundulićeva ulica – budući da je rebalansom kasno osigurana stavka za glavni vod odvodnje, koji će *pokupiti* sve otpadne vode istočne strane grada i time spriječiti ulijevanje u potok Vrtlin, nije bilo moguće izvršiti stavku u ukupnom iznosu, već samo radovima prikazanim prvom situacijom. Kako je kod same izgradnje došlo do određenih problema (tresetna zemlja) bit će potrebno povećanje iznosa spomenute stavke, čiji će se radovi završiti u narednom proračunskom periodu.
- stavka Uređenje ostalih javnih površina izvršena je u iznosu 22 % većem od predviđenog iz razloga što je kupljena parcela za proširenje groblja u Carevdaru. Budući da je predmetna parcela financirana iz proračunske zalihe, sukladno Zakonu o proračunu, za taj iznos dozvoljeno je prekoračenje predviđene stavke.

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**