

Grad Križevci
Ivana Zakmardija 12
48260 Križevci

Klasa: 302-01/15-01/3
Urbroj: 2137/02-01/04-15-4
Križevci, 29.01.2016.



**STRATEGIJA RAZVOJA
GRADA KRIŽEVACA
2013.-2018.**

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI
STRATEGIJE ZA RAZDOBLJE
I. – XII. 2015.**

UVOD

Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca za 2015. godinu utvrđene su osnovne operativne pretpostavke za provedbu strateških projekata planiranih u proračunu Grada Križevaca za 2015. godinu. Za provedbu navedenih projekata imenovan je tim od 13 osoba, najvećim dijelom zaposlenika gradske uprave i proračunskih korisnika, koji su, u okviru svog redovnog rada, svaki unutar svog djelokruga i nadležnosti, odgovorni za to da se sredstva osigurana za provedbu strateških projekata na naučinkovitiji način utroše za dostizanje strateških ciljeva i prioriteta Grada. Tim pod vodstvom Upravnog odjela za gospodarstvo i financije čine:

1. Anđelko Nervo, Grad Križevci
2. Darko Masnec, Grad Križevci
3. Mladen Tenodi, Grad Križevci
4. Ljiljana Stojsavljević-Križan, Grad Križevci
5. Ante Jukica, Grad Križevci
6. Marijan Jakopović, Grad Križevci
7. Marija Podolski, Grad Križevci
8. Melita Habdija, Pučko otvoreno učilište Križevci
9. Marjana Janeš-Žulj, Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
10. Branka Špoljar, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci
11. Draženko Kovačić, Zajednica športskih udruga Grada Križevaca
12. Olinka Gjigaš, Turistička zajednica Grada Križevaca
13. Marija Škrlec, Udruženje obrtnika Križevci

Akcijskim planom definirana je i obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja o provedbi strateških projekata, i to na način da su članovi tima - osobe zadužene za provedbu projekata, dužni dostaviti voditelju provedbe Strategije polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi projekata za koje su zaduženi, nakon čega se priprema objedinjeno polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi Strategije.

U skladu s odredbama Akcijskog plana, izrađeno je ovo godišnje izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine.

PRIORITET 1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

KOMPONENTA 1: POLJOPRIVREDA

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
Mjera 1.1. Preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim tržišnim nišama		
1	A 200310	Izrada namjenske pedološke karte križevačkog područja
2	A 301104	Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima EU
4	A 200310	Poticanje eko-proizvodnje
5	A 200304	Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec
6	A 200310	Poticanje korištenja uzgojno vrijednijeg genetskog materijala u stočarstvu
Mjera 1.2. Poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođačkih i prerađivačkih organizacija		
7	A 200310	Potporna udruživanju poljoprivrednika
8	A 200310	Poticanje stvaranja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta
Mjera 1.3. Potpora distribuciji poljoprivrednih proizvoda		
10	A200310	Od proizvođača do potrošača

1. Izrada namjenske pedološke karte križevačkoga područja

U okviru projekta izrade namjenske pedološke karte križevačkoga područja prethodnih je godina pokrenut postupak sklapanja ugovora za pedološku analizu tla s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima (VGUK). VGUK je na osnovu toga prišlo izradi baza postojećih analiza i potreba koje postoje za pojedina područja, kako bi se u skladu s programom mogle provesti pojedinačne analize te je pripremljen plan realizacije projekta kroz 4 faze. U 2014. godini počela je provedba 1. faze: razvrstavanje do sada poznatih podataka (unošenje u elektronsku bazu podataka rezultata svih analiziranih uzoraka i njihova raspodjela u razrede pogodnosti), nabava karata područja i unošenje oznaka pogodnosti tla na odgovarajuće lokacije na kartama.

U 2015. godini, na osnovu stručnog mišljenja VGUK (agro-kemijski laboratorij), sortiranje i razvrstavanje postojećih rezultata prijašnjih analiza obustavljeno je, budući da je tijekom provedbe ustanovljeno da ti podaci više nisu relevantni (istraživanja stara preko 5 godina) i rezultati analiza nisu bilježeni na način da se stvori baza o stanju plodnosti tla, gdje bi svi podaci bili dostupni na jednom mjestu. Uz to, u toj godini VGUK nije raspolagao sa potrebnim stručnim kadrom za sveobuhvatnu provedbu aktivnosti.

Za 2016. godinu u planu je raspisivanje natječaja za sufinanciranje kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG-a s područja jedinice lokalne samouprave Grad Križevci te obuka kandidata za uzimanje prosječnih uzoraka tla (2 sata). VGUK u 2016. godini planira izraditi kemijske analize za 200 prosječnih uzoraka tla.

2. Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije

Nositelj projekta edukacije poljoprivrednika i certificiranja prema standardima Europske unije je Pučko otvoreno učilište Križevci, koje je izvijestilo da je u 2015. godini pripremljen program izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida te je isti verificiran od strane Ministarstva poljoprivrede. Provedba verificiranog programa planirana je za 2016. godinu.

5. Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec

U okviru projekta poticanja proizvodnje autohtonog vina Klešćec u 2015. godini su provedene sljedeće aktivnosti:

- podizanje rasadnika, ograda, priprema tla, sadnja, postavljanje naslona, agrotehnika i mjere zaštite;
- nastavak proizvodnje baznog materijala sorte Klešćec s 20 VF klonskih kandidata u Geisenheimu;
- analize klonskih kandidata sorte Klešćec: ampelografija, uvometrija i drugo;
- analize tla i biljnog materijala;
- kontrolirane mjere agrotehnike i mjere zaštite klonskih kandidata (kontinuirano tijekom 2015. godine);
- klonska selekcija;
- registracija rasadnika.

Zbog malog broja (20) VF klonskih kandidata, da bi se došlo do planiranog broja u rasadniku od približno 2.000, razmnožavanje u Institutu u Geisenheimu nastavit će se i u 2016. godini. Planirani materijal za certificirane cijepove iskoristit će se za proizvodnju baznog nasada, do planiranog broja od 2.000. Zbog nemogućnosti nabave specijaliziranog atomizera za zaštitu nasada (rasadnik) u 2015. godini rezervirana su sredstva za nabavu u 2016. godini.

Ostali projekti u poljoprivredi

Ostali projekti vezani uz poticanje razvoja poljoprivrede odnosili su se na dodjelu potpora za pojedine namjene definirane u Strategiji i Proračunu Grada Križevaca za 2015. godinu. Javni pozivi raspisani su 07.10.2015. godine s rokom za dostavljanje prijava 01.12.2015. godine i to za poticanje eko-proizvodnje, korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu, udruživanje poljoprivrednika, stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama (Od proizvođača do potrošača) te za upravljanje rizicima u poljoprivredi.

Za evaluaciju pristiglih prijava na javne pozive imenovana je komisija na temelju čijih prijedloga su dodijeljene potpore u ukupnom iznosu 143.483,83 kuna, kako slijedi:

- za poticanje eko-proizvodnje dodijeljena je potpora 1 subjektu u iznosu 3.793,81 kuna;
- za korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu dodijeljena je potpora Udruzi uzgajivača simentalskog goveda (za 65 članova) u ukupnom iznosu 109.286,86 kuna;
- za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama dodijeljeno je 19 potpora u ukupnom iznosu 21.531,30 kuna;
- za sufinanciranje osiguranja usjeva i nasada (upravljanje rizicima u poljoprivredi) dodijeljene su 3 potpore u ukupnom iznosu 8.871,86 kuna.

KOMPONENTA 2: Poduzetništvo

Mjera 1.4. Poticanje poduzetničke klime

U okviru mjere 1.4. Poticanje poduzetničke klime, čiji je cilj potaknuti i podržati osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti, za 2015. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
12	A 200213	Potpora pri osnivanju poduzeća i obrta
13		Potpora poduzećima i obrtima u početnom periodu
14		Potpora kod novih zapošljavanja
15		Potpora kod novih investicija
16		Potpora kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda
17		Potpora u osvajanju novih tržišta

Potpore poduzetništvu i obrtništvu

Javni pozivi za dodjelu potpore poduzetništvu i obrtništvu raspisani su za sve namjene, kao što je i planirano u Strategiji razvoja te Proračunu Grada. Objavljeni su 30.11.2015. godine s rokom za dostavljanje prijava 30.11.2015. godine, a obuhvaćali su cijelu 2015. godinu. Za evaluaciju pristiglih prijava na javne pozive za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtništvu imenovana je komisija na temelju čijih prijedloga su dodijeljene potpore, kako slijedi:

- za osnivanje trgovačkih društava i obrta dodijeljene su 2 potpore u ukupnom iznosu 7.140,50 kuna;
- za početno razdoblje poslovanja dodijeljene su 2 potpore u ukupnom iznosu 3.280,47 kuna;
- za nabavu strojeva i opreme dodijeljene su 2 potpore u ukupnom iznosu 27.234,43 kuna.

Ukupno je u 2015. godini za potpore poduzetništvu dodijeljeno 37.655,40 kuna.

U okviru mjere 1.5. Razvoj poslovne infrastrukture, čiji je cilj osigurati adekvatnu poslovnu infrastrukturu za poticanje gradnje novih proizvodnih pogona te investicije u području inovacija i novih tehnologija, koje nose visoku dodanu vrijednost i zapošljavaju visokoobrazovanu radnu snagu, za 2015. godinu planirana je provedba sljedećeg projekta:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
20	K 200601	Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

20. Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

Projekt je započeo je u 2012. godini, osmišljavanjem Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci na području bivše vojarne u prostorima hangara uz planiranje dogradnje upravne zgrade koja bi povezivala postojeće hangare. Projekt je prepoznat od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je u travnju 2013. godine potpisan ugovor o sufinanciranju 85% troškova izrade projektne dokumentacije nužne za ishođenje građevinske dozvole za navedenu investiciju. Početkom 2014. godine dovršena je projektna dokumentacija za dogradnju i rekonstrukciju Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci te je temeljem pripremljene projektne dokumentacije ishođena građevinska dozvola.

U veljači 2014. godine projekt gradnje Tehnološkog parka i razvojnog centra, ukupne vrijednosti 34.214.000,00 kuna, je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijava "Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu" u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Prioritetne osi 1. Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1. Podrška razvoju infrastrukture, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo 4. prosinca 2013. godine. Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 11. kolovoza 2014. godine Gradu Križevcima se dodjeljuju bespovratna financijska sredstva za realizaciju projekta "Razvojni centar i tehnološki park Križevci" u ukupnom iznosu 33.817.117,60 kuna. Ugovor je potpisan 01.10.2014. godine, nakon čega je počela realizacija projekta. U 2014. godini provedene su početne radnje na provedbi projekta – projekt je predstavljen javnosti, izrađeni su promotivni materijali te je započeta priprema natječajne dokumentacije za radove na rekonstrukciji i dogradnji Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci na prostoru hangara na području bivše vojarne.

Tijekom 2015. godine proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci. Budući da je u prvom postupku javne nabave značajno prekoračena planirana vrijednost, postupak je poništen, nakon čega se pristupilo racionalizaciji projekta te je proveden novi postupak javne nabave i ugovoreni su radovi. Također, ugovoren je stručni i projektantski nadzor. Provedene su i aktivnosti predstavljanja projekta u tisku, elektroničkim medijima, na Obrtničkom i gospodarskom sajmu u Križevcima, u HGK u Koprivnici i druge promotivne aktivnosti. Pripremljeni su projektni zadaci vezani uz nabavu ostalih aktivnosti u projektu - studija, analiza i drugo.

KOMPONENTA 3: Turizam

Mjera 1.7. Razvoj turističke infrastrukture

U okviru mjere 1.7. Razvoj turističke infrastrukture, čiji je cilj stvoriti preduvjete za nesmetani razvoj privatnih inicijativa i investicija u području turizma, putem izgradnje i uređenja javnih površina i objekata koji su u funkciji turizma, u 2015. godini proveden je sljedeći projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
28	A 201003	Razvoj biciklističkih staza (BA biking)

28. Razvoj biciklističkih staza

Osnovne informacije o projektu

Projekt "BA biking" punog naziva "Biciklom od Balatona do Jadrana" proveli su Grad Križevci kao nositelj, odnosno glavni korisnik i mađarski partner Općina Balatonszemes u razdoblju od 01.05.2014. do 31.12.2015. godine. Projekt je sufinanciran je od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. u visini 85% njegove ukupne vrijednosti koja iznosi 925.630,00 EUR. Proračun Grada Križevaca u ovom projektu iznosi 591.650,00 EUR dok je proračun Općine Balatonszemes 333.980,00 EUR.

Glavni cilj projekta je izgradnja manjih, kapilarnih dijelova buduće biciklističke rute Balaton-Jadran, kao potpora održivom razvoju turizma u regiji. Ovim se projektom nije gradila glavna dionica budućeg međunarodnog biciklističkog koridora Balaton-Jadran, već projekt daje prijedlog prvog dijela tog međunarodnog biciklističkog pravca od Balatonszemesa do Križevaca te su, nadalje, na točkama na tom pravcu - u Križevcima i Balatonszemesu izgrađene kraće, kapilarne, gradske dionice biciklističkih staza, koje imaju za cilj dulje zadržati posjetitelje, goste, turiste, ali i prolaznike na ovom području, nudeći im nove mogućnosti turističkog obilaska, rekreacije i aktivnog odmora.

Aktivnosti provedene u 2014. godini

Projekt je predstavljen na početnoj konferenciji 20.05.2014., a 30.06.2014. održano je potpisivanje Ugovora o subvenciji i konferencija za novinare. U okviru projekta u 2014. godini organizirane su dvije biciklijade – prva na kojoj je sudjelovalo oko 130 sudionika održana je 13.07.2014. godine uz Skaville festival te druga na kojoj je sudjelovalo nešto više od 110 sudionika 21.09.2014. godine uz Dan europske suradnje. Krajem godine započeta je i priprema natječaja za radove na biciklističkim stazama, parkiralištu, odmorištima i vidikovcu.

Aktivnosti provedene u 2015. godini

Natječaj za izvođenje radova na biciklističkim stazama, parkiralištu, odmorištima i vidikovcu je raspisan 23. siječnja 2015. godine s rokom za podnošenje ponuda 27. ožujka 2015. godine. Po završetku procesa ocjenjivanja ponuda s uspješnim ponuditeljem ugovor je potpisan 08. lipnja 2015. godine, a radovi su, u skladu s ugovorom završeni početkom listopada.

Važno je istaknuti kako su prije ovog projekta u Križevcima postojale svega dvije biciklističke staze, koje su bile međusobno nepovezane. Radi se o biciklističkoj stazi u Ulici Nikole Tesle, koja prolazi poduzetničkim zonom i ide do željezničke stanice na rubnom dijelu grada te o biciklističkoj stazi u Potočkoj ulici u centru grada. Te dvije biciklističke staze zajedno su duge nešto više od 2,5 kilometra. Projektom "BA biking" izgrađeno je 7 novih dionica biciklističkih staza, kroz 7 ulica u samom gradu, koje ujedno povezuju i spomenute prve dvije odvojene biciklističke staze koje su u Križevcima postojale prije provedbe projekta, čime su dobivena gotovo 4 kilometra, točnije 3.900,00 m novih biciklističkih staza, koje povezuju postojeće biciklističke staze i s njima čine jednu biciklističku cjelinu. Ukupna duljina biciklističkih staza u Križevcima nakon provedbe projekta "BA biking" iznosi nešto više od 6,5 kilometara.

Rbr.	Dionica	Dužina
Prije projekta BA biking		
1.	Ulica Nikole Tesle	1.950,00 m
2.	Potočka ulica	720,00 m
Ukupna dužina prije projekta BA biking		2.670,00 m
BA biking		
3.	Ulica kralja Tomislava	849,10 m
4.	Ulica Marcela Kiepacha	585,00 m
5.	Ulica Ivana Gundulića	1.294,00 m
6.	Ulica bana Jelačića	360,00 m
7.	Trg bana Lackovića	120,90 m
8.	Svetokriška ulica	293,00 m
9.	Ulica Ratarna	398,00 m
Ukupna dužina izgrađena u okviru projekta BA biking		3.900,00 m
Ukupna dužina biciklističkih staza u Križevcima		6.570,00 m

Osim toga, uređeno je i parkiralište na Trgu bana Lackovića površine 2.227,12 m² (2.588,00 m² s uređenim zelenim pojasom), kao početna točka turističkog obilaska Križevaca, gdje se može doći automobilom ili autobusom i krenuti u obilazak grada, posebno imajući u vidu da se u blizini parkirališta nalaze vrijedni kulturni i sakralni objekti i spomenici.

Izgrađena su i opremljena 4 odmorišta uz biciklističke staze, koja ujedno imaju i promotivnu te edukativnu funkciju, budući da su posvećena značajnim osobama iz križevačke povijesti koje do sada u svom gradu nisu imale spomenik ili drugo priznanje njihovom doprinosu u raznim područjima - od književnosti do sporta. Uz odmorišta su postavljene skulpture koje simboliziraju rad i djelovanje sljedećih osoba:

1. Zvonimir Balog, književnik i slikar,
2. Branko Vidović, plivač,
3. Vladimir Vrkljan, fizičar i pedagog,
4. Zlatko Weisz, sportski radnik.

Na povišenoj lokaciji iznad samog grada, na Ratarni, izgrađen je vidikovac te je asfaltirana pristupna cesta od kompleksa gospodarskih zgrada Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima do vidikovca u duljini 400 m.

Osim gradskih biciklističkih staza, u projekt su uključene i dvije brdsko-biciklističke staze (staza A: Križevci-Kalnik i staza B: Križevci-Čabraji), koje su u suradnji s Križevačkom udrugom biciklista, uređene, pročišćene, trasirane i označene.

Nadalje, pripremljen je plan daljnjeg razvoja biciklističkih staza u Križevcima te je nabavljena oprema za biciklistička odmorišta, javni sat koji je postavljen na Strossmayerovom trgu te dva informativna ekrana na dodir - kod željezničke stanice i na Nemčićevom trgu.

Uz to, u 2015. godini organizirane su još 2 biciklijade u suradnji s Križevačkom udrugom biciklista, pripremljeni su promotivni materijali i provedene radionice u osnovnim školama vezano uz sigurnost djece na biciklu te je organizirana izložba u suradnji s Gradskim muzejom pod nazivom "Biciklom u povijest", gdje su bili izloženi bicikli, od kojih su neki stari i preko 70 godina, ali i medalje te drugi biciklistički rekviziti.

U okviru mjere 1.8. Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Križevaca u regiji, na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz izgradnju i promociju jedinstvenog imidža grada, u 2015. godini proveden je projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
31	A 200403	Marketing turističkih manifestacija i proizvoda (Promocija križevačke kulturne baštine)

31. Marketing turističkih manifestacija i proizvoda

Projekt marketinga turističkih manifestacija i proizvoda dugoročno je zamišljen kao ulaganje u promociju tradicionalnih događanja, suvenira i drugih vrijednosti križevačkoga kraja. U 2015. godini te su se aktivnosti provodile kroz djelovanje Križevačke djevojačke straže, koja svojim nastupima pomaže očuvanju povijesne baštine te promociji i unaprjeđenju kulturne i turističke ponude Križevaca. Tijekom 2015. godine Križevačka djevojačka straža nastupila je na sljedećim događanjima:

15.01.2015.	Izbor najsportaša 2014. godine - Križevci
18.01.2015.	Prisega Zrinskih kadeta - Budimpešta
24.01.2015.	Noć prvaka HAK - Križevci
24.01.2015.	Nastup kod Potkalničkih konjara - Gregurovec
14.02.2015.	Maskenbal - Križevci
14.02.2015.	Generalna proba za inauguraciju predsjednice Republike Hrvatske
15.02.2015.	Inauguracija predsjednice Republike Hrvatske
16.02.2015.	Proglašenje najsportaša Koprivničko –križevačke županije - Križevci
14.-15.03.2015.	Dan grada Požege
20.03.2015.	Proslava 5. obljetnice Bjelovarsko-križevačke biskupije i biskupskog ređenja
21.03.2015.	20. obljetnica rada Hrvatskog sokola - Osijek
12.-13.04.2015.	Dan grada Pregrade
23.04.2015.	Đurđevo pod lipom - Križevci
24.04.2015.	Dan grada Križevaca
25.04.2015.	Dan Mađimurske županije
26.04.2015.	Turopoljsko Jurjevo - Velika Gorica
01.05.2015.	Nastup s Potkalničkim konjarima - Subotica

30.05.2015.	Dan grada Sveta Nedjelja
30.05.2015.	Dan branitelja Grada Zagreba - mimohod
12.-14.06.2015.	Križevačko Veliko spravišće - Križevci
27.06.2015.	Manifestacija kod konjarskih vatri - Županja
28.06.2015.	Moto utrka - Križevci
04.-05.07.2015.	Viteške borbe - Senj
11.-12.07.2015.	Margaretino leto - Bakar
13.07.2015.	Dan grada Karlovca
04.08.2015.	Mimohod - Zagreb
19.07.2015.	Dan općine Kobilic
15.08.2015.	Velika Gospa - Glogovnica
29 i 30.08.2015.	Špancirfest - Varaždin
05.09.2015.	Festival Zlatne žice Slavonije - Požega
07.09.2015.	Sv. Marko Križevčanin - Križevci
21.08.2015.	Odbojkaški turnir - Križevci
04.-06.09.2015.	Srednjovjekovni sajam - Šibenik
04.10.2015.	Vojno hodočašće - Marija Bistrica
24.10.2015.	Vinoda - Martinska špelancija - Križevci
06.-08.10.2015.	Županijski obrtnički i gospodarski sajam - Križevci
07.10.2015.	Dan grada Koprivnice
18.11.2015.	Dani sjećanja - Vukovar
12.12.2015.	Humanitarna akcija za Vukovar - Vukovar

te mnogim drugim događanjima u Križevcima i okolici.

PRIORITET 2
Ulaganje u znanje i zapošljavanje

KOMPONENTA 2: Tržište rada

Mjera 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada

U okviru mjere 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada, čiji je cilj unaprjeđenje suradnje između obrazovnih ustanova, institucija na tržištu rada te poslodavaca, kako bi se omogućilo što kvalitetnije praćenje potreba tržišta rada kroz obrazovni sustav te stvaranje obrazovnih profila kakvi su potrebni poslodavcima, za 2015. godinu planirana je provedba projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
45	T 301105	Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada
46	A 300904	Sufinanciranje deficitarnih zanimanja

45. Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada

U svrhu boljeg povezivanja obrazovnog sustava na području Grada te lokalnog tržišta rada, zadatak nositelja ovog projekta, Pučkog otvorenog učilišta Križevci je organizirati i koordinirati radnu skupinu, koja okuplja predstavnike relevantnih institucija (osnovne i srednje škole, Visoko gospodarsko učilište, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Udruženje obrtnika, Križevački poduzetnički centar, predstavnici poslodavaca), s ciljem unaprijeđenja dijaloga o potrebama poslodavaca te na koji se način u okvirima zakonskih mogućnosti Grad i predstavnici obrazovnog sektora mogu uključiti u omogućavanje osposobljavanja radne snage prema potrebama poslodavaca. Planirano je sažimanje rezultata sastanaka i rasprava radne skupine kroz informativne materijale i predstavljanje interesnim skupinama: nezaposlenim osobama, učenicima 8. razreda osnovnih škola te 3. i 4. razreda srednjih škola uz mogućnost direktnog kontakta i postavljanja pitanja poslodavcima.

Pučko otvoreno učilište Križevci je izvijestilo kako je zbog reorganizacije ustanove i preseljenja na drugu lokaciju te nedostatka ljudskih resursa provedba ove aktivnosti izostala.

46. Sufinanciranje deficitarnih zanimanja

S ciljem obrazovanja i osposobljavanja kadrova kojih nedostaje na lokalnom tržištu rada, Grad Križevci je u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije stipendirao učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Križevaca. Stipendije iznose 700,00 kuna mjesečno po učeniku, a Grad Križevci financira polovicu iznosa. Korisnici stipendije obvezuju se nakon završenog školovanja raditi na području Grada Križevaca najmanje dvostruko vrijeme u odnosu na vrijeme za koje su primali stipendiju. Za ovu namjenu u 2015. godini utrošeno je 28.000,00 kuna.

PRIORITET 3
Podizanje kvalitete života građana

KOMPONENTA 1: Kultura i sport

Mjera 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture

U okviru mjere 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih kulturnih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana kroz povećanje broja i kvalitete kulturnih programa, u 2015. godini provodili su se sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
49	A 301501	Potporna kulturnim programima
50	K 301205	Razvoj multimedijskog kulturnog centra
51	A 400902 A 400903	Obnova kulturnih i sakralnih objekata

49. Potpora kulturnim programima

U 2015. godini Grad Križevci je kroz sufinanciranje i financiranje programa rada udruga u području kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma, obogatio kulturnu ponudu sugrađanima i posjetiteljima Grada Križevaca. Svoj doprinos u ostvarenju ovoga cilja dale su udruge koje su kroz svoje aktivnosti na različitim područjima kulture tijekom cijele godine provodile svoje programe.

Tako su značajan doprinos podizanju kvalitete kulturne ponude Grada Križevaca dale sljedeće udruge: HPD "Kalnik", Gradski puhački orkestar, Udruga za promicanje znamenitih Križevčana "Dr. Stjepan Kranjčić", Mažoretkinje Grada Križevaca, Udruga K.V.A.R.K., KUD "Križevci", KUD "Prigorje", Katedralni pjevački zbor, Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo "Lipa", Povijesno društvo, Križevački likovni krug, Udruga "Zmajski stol Križevci", Ogranak Matice hrvatske u Križevcima te Križevačka astronomska udruga "Perzeidi".

Naprijed navedene udruge su, zalaganjem svojih članova i podrškom sugrađana, izvršile većinu planiranih programa za koje su sredstva osigurana u Proračunu Grada Križevaca.

50. Razvoj multimedijuskog kulturnog centra

Projekt rekonstrukcije bivšeg Doma HV-a i prenamjene u multimedijски kulturni centar započet 2010. godine priveden je u 2015. godini kraju - nastavljeni su i završeni radovi na bivšem Domu HV-a u svrhu osiguranja adekvatnog prostora za Gradsku knjižnicu "Franjo Marković" Križevci te njenu transformaciju prema multimedijском kulturnom centru, koji neće pružati samo knjižničarske usluge, već širok spektar različitih kulturnih programa, služeći se suvremenim multimedijским pomagalicama. U 2015. godini provedene su sljedeće aktivnosti:

- završetak 4. faze radova;
- dobivanje energetske certifikata zgrade;
- tehnički pregled za izvedene radove iz III. i IV. faze;
- preuzimanje radova i dobivanje potrebnih certifikata;
- dobivanje uporabne dozvole;
- preseljenje Gradske knjižnice u novi prostor;
- nabava i instalacija potrebne opreme.

Zbog količine i zahtjevnosti radova, rokovi dovršetka IV. faze radova Ugovorom su bili predviđeni do 01.12.2014. godine, no zbog lošeg vremena, kompleksnosti radova, izmjena u tehničkoj dokumentaciji te usklađivanja elektroinstalacija i automatske regulacije strojarskih instalacija Aneksom ugovora rokovi su produženi do 10.02.2015. Tehnički pregled obavljen je 17.02.2015. godine, a primopredaja izvršenih radova obavljena je 22.04.2015. godine. Nabava i montaža te instalacija opreme obavljena je u drugoj polovici godine i nije bilo poteškoća i kašnjenja.

Za 2016. godinu planira se II. faza opremanja: nabava i montaža te instalacija dodatne opreme (računalna oprema i namještaj) - sukladno rezultatima javnih natječaja na kojima se Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci natjecala za sredstva, a za koje se rezultati očekuju tijekom 2016. godine.

51. Obnova kulturnih i sakralnih objekata

U okviru projekta obnove kulturnih i sakralnih objekata u 2015. godini provedene su sljedeće aktivnosti na očuvanju kulturne i sakralne baštine:

Kulturni objekti

Hrvatski dom, Križevci

Izvedena je VI. (posljednja) faza radova na rekonstrukciji krovništа zgrade Hrvatskog doma. Radovi su završeni 04.08.2015. godine, a ukupno je utrošeno 305.457,24 kn, od čega 298.930,00 kn za radove te 6.527,74 kn za nadzor radova.

Završetkom ovih radova potpuno je obnovljeno cijelo krovništе na zgradi Hrvatskog doma. Obnova krovništа počela je 2011. godine, radovi su završeni u kolovozu 2015. godine, a ukupno je za tu namjenu utrošeno nešto više od 2.000.000,00 kuna.

Sakralni objekti

U rujnu 2014. godine Ministarstvu kulture je prijavljeno ukupno 9 zaštićenih kulturnih dobara na području Grada, od čega je Ministarstvo kulture odobrilo sredstva za 2 objekta – Kapelu sv. Florijana u Križevcima i Crkvu Uznesenja Marijina u Glogovnici.

Crkva Uznesenja Marijina, Gornja Glogovnica

Izvedeni su restauratorsko-građevinski radovi na rekonstrukciji južnog pročelja crkve (uređenje gotičkog portala, uređenje kamenog sokla) - II. faza radova. Radovi su završeni 20.11.2015. godine, a prema okončanom obračunu ukupno je utrošeno 179.300,00 kn, od čega za radove 174.925,00 kn te 4.375,00 kn za nadzor radova. Za ovaj projekt Ministarstvo kulture je odobrilo isplatu u iznosu 174.925,00 kn, koja je i izvršena u cijelosti u 2015. godini.

Crkva Uznesenja Marijina u Glogovnici je objekt iznimnog kulturnog i sakralnog značaja i bogate povijesti te se u obnovu i restauraciju ovog kulturnog dobra godinama ulažu sredstva Ministarstva kulture. I kroz daljnje faze obnove i rekonstrukcije bit će potrebno ulagati financijska sredstva, budući da je objekt u prošlosti preživio nekoliko požara i osmanlijska pustošenja u 15. i 16. stoljeću. Grad Križevci predmetno zaštićeno kulturno dobro svake kalendarske godine nominira Ministarstvu kulture kroz prijavnice za Program kulturnog razvitka. Ovisno o odobrenju Ministarstva pristupa se radovima. Crkva je nominirana i za 2016. godinu te ukoliko Povjerenstvo pri Ministarstvu odobri navedeni projekt, pristupit će se daljnjim radovima građevinske sanacije i rekonstrukcije te restauratorskim radovima.

Kapela sv. Florijana, Križevci

Izvedeni su restauratorsko-građevinski radovi na uređenju pročelja i krovništa kapele. Za ovaj projekt ukupno je utrošeno 312.283,75 kn, od čega je ukupan iznos radova izvedenih u 2015. godini 305.658,75 kn, nadzor 6.625,00 kn, dok se preostalih 3.750,00 kn odnosi na izradu troškovnika prema uvjetima nadležnog konzervatorskog ureda. Za ove radove Ministarstvo kulture odobrilo je isplatu u iznosu 300.000,00 kn, od čega je 200.000,00 kn doznačeno u 2015. godini, dok se preostali dio očekuje u 2016. godini.

Završni radovi i nastavak obnove predmetnog kulturnog dobra očekuje se kroz naredne godine, ovisno o odobrenju financiranja od strane Ministarstva kulture.

U rujnu 2015. godine prijavljeno je ukupno 11 kulturnih dobara na području Grada kao nominacija za sredstva Ministarstva kulture, a rezultati se očekuju u 2016. godini.

Mjera 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada

U okviru mjere 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Grada Križevaca u regiji kroz održivo korištenje bogate kulturne i povijesne baštine u funkciji razvoja turizma i povećanja broja posjetitelja, za 2015. godinu planirana je provedba sljedećeg projekta:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
53	A 300604	Križevačke tamburice

53. Križevačke tamburice

Za provedbu projekta Križevačke tamburice zadužena je Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, a u 2015. godini uz redovni rad, održani su nastupi Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci na sljedećim manifestacijama:

- 38. Međunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, 09.05.2015. godine (Zlatna plaketa);
- Memorijal "Adalbert Marković", Zagreb, 17.-18.10.2015. godine;
- Međunarodno natjecanje "Samoborski tamburatorij", Samobor, 14.11.2015. godine (1. nagrada);
- Festival tamburaških orkestara "Dr. Josip Andrić", Sesvete, 22.11.2015. godine.

Mjera 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture

U okviru mjere 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih sportskih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana te poboljšanje pristupa informacijama o mogućnostima bavljenja sportom i rekreacije, u 2015. godini se provodio sljedeći projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
59	A 301602	Sufinanciranje rada sportskih klubova

59. Sufinanciranje rada sportskih klubova

U okviru projekta sufinanciranja rada sportskih klubova osigurana su sredstva za rad sportskih klubova s ciljem uključivanja velikog broja mladih u bavljenje sportom, promocije sporta kao zdravog načina života te promocije Križevaca kroz sportske rezultate. Za provedbu projekta zadužena je Zajednica športskih udruga Križevci, koja koordinira rad sportskih klubova i razvoj sporta na području Križevaca, a kroz projekt se poticao rad sportskih klubova u skladu s financijskim i programskim planom, i to za sljedeće sportove: košarka, nogomet, rukomet, borilački sportovi, atletika, tenis, odbojka, šah, kuglanje, motociklistički sport, boćanje, streljaštvo, stolni tenis, ribolovni sport. Uz to, osigurana su i sredstva za programe sportskih klubova i plasmane te za kategorizirane sportaše.

Financirano je 25 sportskih klubova, 3 kategorizirana sportaša te provođenje Male sportske škole u 3 vrtića (2015. godine uključen je treći vrtić sa više od 20-ero djece). Ostvarena su zavidna sportska postignuća:

- vice prvak i viceprvakinja Hrvatske u bodybilingu;
- vice prvak svijeta u paru u bodybilingu;
- nastupi u karate reprezentaciji Hrvatske - 3. mjesto na Balkanu;
- prvak i viceprvakinja Hrvatske u karateu;
- 3. mjesto na Croatia open u tae kwon do;
- prvaci Hrvatske u motociklizmu ekipno i pojedinačno;
- 10 prvih mjesta, 6 drugih mjesta, 4 treća mjesta na prvenstvima Hrvatske – atletika - nastupi u reprezentaciji;
- uspješni nastupi rukometeša u 1. HRL-u te rukometašica i dva kluba košarkaša u 2. ligi;
- prvaci i viceprvaci Hrvatske pojedinačno i ekipno – streljaštvo.

Za 2016. godinu u planu je u program Male sportske škole uključiti i četvrti vrtić, Dječji vrtić Svetog Josipa.

KOMPONENTA 2: Usluge građanima

Mjera 3.4.

Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga

U okviru mjere 3.4. Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga, čiji je cilj povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te socijalne skrbi, u 2015. godini provodili su se projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.	Naziv projekta
62	K 400601	Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe
63	A 302001 A 302002 A 302003 A 302004	Potpora osobama u socijalnoj potrebi

62. Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe

Projekt obuhvaća izgradnju dodatnih stambenih jedinica na već postojećem objektu u Cubincu u svrhu zbrinjavanja obitelji u stanju socijalne potrebe. U okviru ovog projekta u 2015. godini završena je prva od tri kuće u nizu. Navedena kuća ima tri stana od kojih je jedan useljen.

63. Potpora osobama u socijalnoj potrebi

S ciljem pružanja osnovnih životnih uvjeta osobama u socijalnoj potrebi, u okviru Programa pomoći obiteljima i kućanstvima u socijalnoj potrebi utrošeno je 619.092,01 kn za provedbu socijalnih politika, i to za pomoći temeljem odluke o ostvarivanju prava na pomoći iz socijalne skrbi (jednokratne pomoći), pomoći za ogrijev i pomoći roditeljima. U 2015. godini dodijeljeno je 110 jednokratnih pomoći osobama ili kućanstvima u položaju trenutne materijalne ugroženosti, 189 darova roditeljima s prebivalištem na području Grada Križevaca te druge naknade u skladu s uvjetima iz programa socijalne potpore.

Mjera 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture

U okviru mjere 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojeće komunalne, stambene i druge infrastrukture u svrhu poboljšanja životnog standarda građana, za 2015. godinu planirani su sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2015.		Naziv projekta
68	K 400303	Izgradnja odvodnje	Izgradnja kanalizacije u Istarskoj ulici
	K 400302		Rekonstrukcija kanalizacije na Trgu bana Lackovića
	T 400304		Projektiranje razdjelne kanalizacije u Ulici M. Kiepacha
69	K 400202	Izgradnja vodovodne mreže	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže
	K 400204		Rekonstrukcija vodovodne mreže u Istarskoj ulici
	K 400205		Rekonstrukcija vodovodne mreže u Tomislavovoj ulici
70	K 400403	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Glavni projekt - ulica S. Radića - Posrednji put
	K 400405		Glavni projekt – cesta M. Detonija - D. Renarića
	K 400418		Izgradnja Potočke ulice
	A 400419		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

68. Izgradnja odvodnje

U okviru programa Razvoj sustava odvodnje u 2015. godini utrošeno je ukupno 786.637,68 kuna, kako slijedi:

- U okviru projekta Aglomeracija Križevci financirani su troškovi nastali prilikom ishođenja projektne dokumentacije i potrebnih dozvola za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području jedinice lokalne samouprave Grad Križevci. Za tu je namjenu utrošeno 3.100,00 kuna. Ishođenje građevinskih dozvola je pri kraju, čime će projekt biti potpuno spreman za sljedeću fazu - gradnju.
- Radovi na kanalizacijskoj mreži u Istarskoj ulici rade se na duljini od 396 metara te obuhvaćaju 23 priključka. Za tu namjenu u 2015. godini je utrošeno 444.195,00 kn, a radovi će se nastaviti i u 2016. godini u zajedničkom projektu obnove vodovoda, odvodnje i ceste te gradnje nogostupa.
- Radovi na kanalizaciji na Trgu bana Lackovića završeni su u 2015. godini te su obuhvatili 209 metara kanalizacijske mreže i 6 priključaka. Za tu namjenu utrošeno je 201.110,28 kn.
- Također, izvedeni su i radovi na obnovi 93 metara kanalizacijske mreže i 7 priključaka u Svetokriškoj ulici za što je utrošeno 77.000,00 kn.
- Na području bivše vojarne izvedeno je 128 metara kanalizacijske mreže te je na istu priključen dječji vrtić, koji djeluje na prostoru vojarne. Za navedenu namjenu utrošeno je 61.232,40 kn.

Iz navedenog je razvidno da su provedeni svi projekti unaprjeđenja i razvoja sustava odvodnje planirani za 2015. godinu, osim projektiranja razdjelne kanalizacije u Ulici Marcela Kiepacha, koje je odgođeno zbog angažiranosti sredstava na drugim projektima, do osiguranja potrebnih financijskih sredstava.

69. Izgradnja vodovodne mreže

U okviru programa razvoja sustava vodoopskrbe u 2015. godini utrošeno je ukupno 440.890,16 kuna, kako slijedi.

- U okviru projekta Izgradnja sekundarne vodovodne mreže utrošeno je ukupno 240.890,16 kuna čime je izgrađena vodovodna mreža te priključci na sljedećim dionicama:
 - Cubinec dužine 112 m i 8 priključaka;
 - Đurđić duljine 246 m i 5 priključaka te
 - u odvojk Ulice Petra Krešimira duljine 120 metara i 1 priključak.
- Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Istarskoj ulici je u tijeku, a obuhvaća 411 metara vodovodne mreže i 26 priključaka. U 2015. godini za tu je namjenu utrošeno 200.000,00 kuna, a projekt se nastavlja i u 2016. godini u zajedničkom projektu obnove vodovoda, odvodnje i ceste te gradnje nogostupa.
- Rekonstrukcija vodovodne mreže na Trgu bana Lackovića izvedena je te je obuhvatila 211 metara vodovodne mreže i 14 priključaka, a financirana je vlastitim sredstvima Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci.
- Projektiranje vodospreme Apatovec (nova lokacija) je provedeno te je u sklopu istog ishođena potvrda glavnog projekta, a u Proračunu Grada Križevaca za tu namjenu nema utroška, budući da je projekt u potpunosti vođen i financiran od strane Hrvatskih voda.

Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Tomislavovoj ulici je odgođena radi nedostatnih financijskih sredstava, koja će se nastojati osigurati u narednim razdobljima.

70. Izgradnja nerazvrstanih cesta

U okviru programa Razvoj prometne infrastrukture u 2015. godini utrošeno je 483.805,87 kuna, a provodili su se sljedeći projekti:

- Glavni projekt ceste Ulica Stjepana Radića-Posrednji put nalazi se u fazi konačnog rješavanja imovinsko-pravnih poslova, kako bi se moglo pristupiti izradi projektne dokumentacije te u 2015. godinu za tu namjenu nisu utrošena financijska sredstva.
- Glavni projekt rekonstrukcije ceste Marijana Detonija - Dragutina Renarića - izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih poslova, a u 2015. godinu za tu namjenu nisu utrošena financijska sredstva.
- U okviru projekta Izgradnja Potočke ulice izgrađen je nogostup duljine 774 metara, za što je utrošeno 481.915,87 kuna.
- Kontinuirano se provodi projekt rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nerazvrstanim cestama, a tijekom ove godine izrađeni su geodetski elaborati te je u postupku rješavanje vlasničkih odnosa. Za tu je namjenu utrošeno 1.890,00 kuna.