

Grad Križevci
Ivana Zakmardija 12
48260 Križevci

Klasa: 302-01/15-01/1
Urbroj: 2137/02-01/04-15-1
Križevci, 30.01.2015.



**STRATEGIJA RAZVOJA
GRADA KRIŽEVACA
2013.-2018.**

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI
STRATEGIJE ZA RAZDOBLJE
I. – XII. 2014.**

UVOD

Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca za 2014. godinu utvrđene su osnovne operativne pretpostavke za provedbu strateških projekata planiranih u proračunu Grada Križevaca za 2014. godinu. Za provedbu navedenih projekata imenovan je tim od 15 osoba, najvećim dijelom zaposlenika gradske uprave i proračunskih korisnika, koji su, u okviru svog redovnog rada, svaki unutar svog djelokruga i nadležnosti, odgovorni za to da se sredstva osigurana za provedbu strateških projekata na naučinkovitiji način utroše za dostizanje strateških ciljeva i prioriteta Grada. Tim pod vodstvom Upravnog odjela za gospodarstvo i financije čine:

1. Anđelko Nervo, ovdje
2. Darko Masnec, ovdje
3. Mladen Tenodi, ovdje
4. Ljiljana Stojsavljević-Križan, ovdje
5. Ante Jukica, ovdje
6. Marijan Jakopović, ovdje
7. Marija Podolski, ovdje
8. Melita Habdija, Pučko otvoreno učilište Križevci
9. Marjana Janeš-Žulj, Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
10. Zoran Homen, Gradski muzej Križevci
11. Mirjana Gregurek, Dječji vrtić Križevci
12. Branka Špoljar, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci
13. Draženko Kovačić, Zajednica športskih udruga Grada Križevaca
14. Olinka Gjigaš, Turistička zajednica Grada Križevaca
15. Marija Škrlec, Udruženje obrtnika Križevci

Akcijskim planom definirana je i obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja o provedbi strateških projekata, i to na način da su članovi tima - osobe zadužene za provedbu projekata, dužni dostaviti voditelju provedbe Strategije polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi projekata za koje su zaduženi, nakon čega se priprema objedinjeno polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi Strategije.

U skladu s odredbama Akcijskog plana, izrađeno je ovo godišnje izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od siječnja do prosinca 2014. godine.

PRIORITET 1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

KOMPONENTA 1: POLJOPRIVREDA

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
Mjera 1.1.		
Preusmjeravanje poljoprivredne proizvodnje prema visoko prihodovnim tržišnim nišama		
1	A 200310	Izrada namjenske pedološke karte križevačkog područja
2	A 301104	Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije
3	A 200310	Savjetovanje poljoprivrednika i poticanje specijalizacije prema rezultatima pedološke analize
4	A 200310	Poticanje eko-proizvodnje
5	A 200304	Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec
6	A 200310	Poticanje korištenja uzgojno vrijednijeg genetskog materijala u stočarstvu
Mjera 1.2.		
Poticanje umrežavanja poljoprivrednih proizvođačkih i prerađivačkih organizacija		
7	A 200310	Potporna udruživanju poljoprivrednika
8	A 200310	Poticanje stvaranja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta
Mjera 1.3.		
Potporna distribuciji poljoprivrednih proizvoda		
10	A200310	Od proizvođača do potrošača

1. Izrada namjenske pedološke karte križevačkoga područja

U okviru projekta izrade namjenske pedološke karte križevačkoga područja pokrenut je postupak sklapanja ugovora za pedološku analizu tla s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima. VGUK je na osnovu toga prišlo izradi baza postojećih analiza i potreba koje postoje za pojedina područja, kako bi se u skladu s programom mogle provesti pojedinačne analize te je pripremljen plan realizacije projekta kroz 4 faze. U 2014. godini počela je provedba 1. faze: razvrstavanje do sada poznatih podataka (unošenje u elektronsku bazu podataka rezultata svih analiziranih uzoraka i njihova raspodjela u razrede pogodnosti), nabava karata područja (mjerilo 1:25000 i 1:5000) i unošenje oznaka pogodnosti tla na odgovarajuće lokacije na kartama.

2. Edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije

Nositelj projekta edukacije poljoprivrednika i certificiranja prema standardima Europske unije je Pučko otvoreno učilište Križevci, a u okviru projekta POU je izvijestilo da je u 2014. godini pripremljen dio dokumentacije za program edukacije iz područja rukovanja pesticidima. U 2015. godini nastaviti će se aktivnosti na pripremi i verifikaciji programa.

3. Savjetovanje poljoprivrednika i poticanje specijalizacije prema rezultatima pedološke analize

Na temelju rezultata pedološke analize i izrađene namjenske pedološke karte poticat će se proizvodnja onih kultura koje su na određenoj lokaciji definirane kao najpogodnije za uzgoj. U skladu s tim, organizirat će se stručna savjetovanja poljoprivrednika, a isto će se početi provoditi po primitku prvih izvještaja s rezultatima pedološke analize od strane partnera na projektu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, što je u 2014. godini bilo u izradi.

5. Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec

U okviru projekta poticanja proizvodnje autohtonog vina Klešćec u 2014. godini je provedeno:

- analiza klonskih kandidata sorte Klešćec: ampelografija, uvometrija, analiza biljnog materijala
- virološka analiza klonskih kandidata sorte Klešćec na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i Institut für Rebenzüchtung Geisenheim
- genetička analiza unutar-sortne varijabilnosti (n=48) metodom S-SAP markera za procjenu stupnja klonskih razlika na razini genotipa sorte Klešćec
- proizvodnja baznog materijala sorte Klešćec - nakon detaljnih analiza i odbacivanja bolesnih klonskih kandidata, dobivena su 543 lozna cijepa baznog materijala (20 klonova)
- kontrolirane mjere agrotehnike i zaštite klonskih kandidata - kontinuirano tijekom godine
- pripreme za podizanje rasadnika, priprema tla, ograda

Prema izvještaju Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, u provedbi projekta pojavio se problem kod proizvodnje 2.000 planiranih baznih klonskih kandidata sorte Klešćec. Kako su prve virološke analize na Agronomskom fakultetu u Zagrebu upućivale na relativno veći broj zdravih (VF) klonskih kandidata, a dodatne virološke analize na Institutu u Geisenheimu svele taj broj samo na 20 zdravih klonskih kandidata, u prvoj godini proizvodnje došlo se tek do 543 bazna cijepa klonskih kandidata sorte Klešćec umjesto planiranih 2.000. Očekuje se da će biti potrebne još najmanje dvije godine da se dođe do planiranih 2.000 klonskih kandidata u rasadniku matičnih plemki sorte Klešćec, no daljnje aktivnosti na projektu nastavljaju se prema planu i u 2015. godini.

Ostali projekti u poljoprivredi

Ostali planirani projekti vezani uz poticanje razvoja poljoprivrede odnosili su se na dodjelu potpora za pojedine namjene definirane u Strategiji i Proračunu Grada Križevaca za 2014. godinu. U lipnju 2014. godine pripremljeni su nacrti javnih poziva za dodjelu potpora za

- poticanje eko-proizvodnje,
- korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu,
- udruživanje poljoprivrednika,
- stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta,
- prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama (*Od proizvođača do potrošača*).

Javni pozivi raspisani su 01. listopada 2014. godine s rokom za dostavljanje prijave 01. prosinca 2014. godine, a obuhvaćali su cijelu 2014. godinu. Temeljem javnih poziva dodjeljene su potpore:

- za poticanje eko-proizvodnje dodijeljena je potpora 1 subjektu u iznosu 12.780,00 kuna;
- za korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu dodijeljena je potpora Udruzi uzgajivača simentalnog goveda (za 63 člana) u ukupnom iznosu 87.662,22 kune;
- za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama dodijeljena je potpora 20 subjekata u ukupnom iznosu 23.847,04 kuna;

* Preostali dio od ukupno dodijeljenih 141.898,67 kuna potpora u poljoprivredi (što se može vidjeti u ostvarenju Proračuna grada Križevaca za 2014. godinu) u iznosu 17.609,41 kuna dodijeljen je 6 subjekata za upravljanje rizicima u poljoprivredi (sufinanciranje osiguranja usjeva i nasada).

KOMPONENTA 2: Poduzetništvo

Mjera 1.4. Poticanje poduzetničke klime

U okviru mjere 1.4. Poticanje poduzetničke klime, čiji je cilj potaknuti i podržati osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti, za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
12		Potpora pri osnivanju poduzeća i obrta
13		Potpora poduzećima i obrtima u početnom periodu
14		Potpora kod novih zapošljavanja
15	A 200213	Potpora kod novih investicija
16		Potpora kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda
17		Potpora u osvajanju novih tržišta
18		Privlačenje investitora

Potpore poduzetništvu i obrtništvu

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu, a na temelju iskustava iz 2013. godine, umjesto pojedinačnih projekata poticanja poduzetništva i obrtništva, uveden je projekt Potpore poduzetništvu i obrtništvu u okviru kojeg su raspisani javni pozivi za dodjelu potpore za sve namjene, kao što je i planirano u Strategiji razvoja te Proračunu Grada. Razlog ovoj promjeni je veća fleksibilnost prema potrebama poduzetnika i obrtnika. Naime, kao što je ustanovljeno krajem 2013. godine, za neke je javne pozive bio veći interes a za druge manji, stoga je u svrhu izbjegavanja mogućnosti potencijalnog problema nedovoljnih sredstava za neku mjeru za koju postoji veliki interes poduzetnika i obrtnika, a dok druge mjere ostaju neiskorištene, predložen ovakav model dodjele potpora, koji omogućuje bolju prilagodbu potrebama poduzetnika i obrtnika u okviru raspoloživih sredstva. U prvom polugodištu pripremljeni su javni pozivi za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtništvu, koji su raspisani 01. listopada 2014. godine s rokom za dostavljanje prijave 28. studenoga 2014. godine, a obuhvaćali su cijelu 2014. godinu. Za evaluaciju pristiglih prijava na javne pozive za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtništvu imenovana je komisija na temelju čijih prijedloga su dodjeljene potpore, kako slijedi:

- za osnivanje trgovačkih društava i obrta dodijeljena je potpora 1 subjektu u iznosu 3.661,60 kuna
- za početno razdoblje poslovanja dodijeljene su potpore 2 subjekta u ukupnom iznosu 9.888,00 kuna
- za nabavu strojeva i opreme dodijeljene su potpore 4 subjekta u ukupnom iznosu 41.454,09 kuna
- za nastup na drugim tržištima dodijeljena je potpora 1 subjektu u iznosu 762,50 kuna

U okviru projekta privlačenja investitora, intenzivno su se provodile aktivnosti direktnog kontaktiranja s potencijalnim ulagačima, kao i predstavljanja Grada na sajmovima i forumima.

U okviru mjere 1.5. Razvoj poslovne infrastrukture, čiji je cilj osigurati adekvatnu poslovnu infrastrukturu za poticanje gradnje novih proizvodnih pogona te investicije u području inovacija i novih tehnologija, koje nose visoku dodanu vrijednost i zapošljavaju visokoobrazovanu radnu snagu, za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
19	K 400802	Gospodarska zona Gornji Čret
20	K 400801	Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

19. Gospodarska zona Gornji Čret

U okviru projekta u prvoj polovici godine provodili su se radovi na izgradnji trafostanice snage 511 kW u gospodarskoj zoni. Trafostanica je izgrađena i priključena na izgrađenu lokalnu mrežu te je dobivena i uporabna dozvola za Zonu. U 2013. godini je sklopljen 1 ugovor o prodaji 10.000 m² zemljišta u zoni i 2 ugovora o pravu građenja za 2.500 m², (ukupno 5.000 m²). Tijekom 2014. godine na parceli koja je prodana započeta je gradnja proizvodne hale 2.000 m², a za parcele za koje je dodijeljeno pravo građenja u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola.

20. Projektiranje i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra

Projekt je započeo je u 2012. godini, osmišljavanjem Tehnološkog parka i razvojnog centra Križevci na području bivše vojarne u prostorima hangara uz planiranje dogradnje upravne zgrade koja bi povezivala postojeće hangare. Projekt je prepoznat od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je u travnju 2013. godine potpisan ugovor o sufinanciranju 85% troškova izrade projektne dokumentacije nužne za ishođenje građevinske dozvole za navedenu investiciju. Početkom 2014. godine dovršena je projektna dokumentacija za dogradnju i rekonstrukciju Razvojnog centra i tehnološkog parka te je temeljem pripremljene projektne dokumentacije ishođena građevinska dozvola.

U veljači 2014. godine projekt gradnje Tehnološkog parka i razvojnog centra, ukupne vrijednosti u iznosu od 34.214.000,00 kuna, je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijava "Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu" u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Prioritetne osi 1. Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1. Podrška razvoju infrastrukture, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo 4. prosinca 2013. godine.

Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 11. kolovoza 2014. godine Gradu Križevcima se dodjeljuju bespovratna financijska sredstva za realizaciju projekta "Razvojni centar i tehnološki park Križevci" u ukupnom iznosu 33.817.117,60 kuna (98,84% ukupnih prihvatljivih troškova projekta), dok Grad Križevci u projektu sudjeluje s 396.882,40 kuna (1,16% vlastitih sredstava). Ugovor je potpisan 01.10.2014. , nakon čega je počela realizacija projekta. U 2014. godini provedene su početne radnje na provedbi projekta – projekt je predstavljen javnosti, izrađeni su promotivni materijali te je započeta priprema natječajne dokumentacije za radove na rekonstrukciji i dogradnji Tehnološkog parka i razvojnog centra na prostoru hangara na području bivše vojarne.

KOMPONENTA 3: Turizam

Mjera 1.6. Razvoj turističkih programa

U okviru mjere 1.6. Razvoj turističkih programa, čiji je cilj kreirati jedinstveni turistički proizvod, koji će obuhvatiti postojeću i osmisli novu turističku ponudu temeljenu na specifičnim lokalnim prirodnim i kulturnim resursima, kako bi Križevci postali prepoznatljiva turistička destinacija u kontinentalnom dijelu Hrvatske, koristeći svoj povoljan geoprometni položaj, za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
21	A 201001	Razvoj obiteljskih vikend programa
24	A 201002	Razvoj vinskog turizma i vinske ceste
25	A 201001	Razvoj lovnog turizma
26	A 201002	Razvoj ljudskih resursa u turizmu

21. Razvoj obiteljskih vikend programa

Projekt razvoja obiteljskih vikend programa proveden je kao jedna od aktivnosti EU projekta *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima*, kroz koji su i osigurana sredstva za njegovu provedbu. Cilj ove aktivnosti je bio povezati različite aspekte turističke ponude Grada Križevaca te kreirati programe za organizirane turističke posjete ciljnih grupa posjetitelja. Priprema programa je započela krajem prvog polugodišta, a tijekom kolovoza i rujna 2014. provedene su sljedeće aktivnosti:

- pripremljena je ponuda programa za dvije ciljne skupine: vikend programi turističkog posjeta Križevcima za obitelji s područja Zagreba i okolice i team building programi za poslovne subjekte i grupe;
- izrađeni su promotivni materijali – letci, koji su tiskani u 2.000 primjeraka te dostupni i elektronski;
- ponuda ruralno-turističkih programa je oglašavana u mjesečniku "Vikend van Zagreba";
- organiziran je sastanak s predstavnicima turističkih agencija s područja županije, gdje je predstavljena ponuda programa.

24. Razvoj vinskog turizma i vinske ceste

Razvoj vinskog turizma i vinske ceste započet u veljači 2013. godine nastavio se i u 2014. godini provedbom završnih aktivnosti u okviru projekta *Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma – prekogranične vinske ceste*, sufinanciranog od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Provedba projekta je završila 31. siječnja 2014. godine, no aktivnosti promidžbe novoosnovane Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec nastavile su se daljnjom promocijom vinske tradicije kroz događanja kao što je izložba vina "Križevačkih gorica 2014", Večer vina i čvaraka, Martinje po Križevačkim statutima. U okviru EU projekta provedene su sve planirane aktivnosti, od čega su u siječnju 2014. godine održani tečajevi za vinogradare, tečajevi stranih jezika te Vinčekovo.

25. Razvoj lovnog turizma

Projekt razvoja lovnog turizma također je financiran kao jedna od aktivnosti EU projekta *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima*, a započet je organizacijom lovačko-gastronomске manifestacije Kup Grada Križevaca u Ruševcu 27. travnja 2014. godine. Cilj ove aktivnosti je promocija lovnog i ribolovnog turizma kroz organizaciju međunarodnih turističkih lovno-ribolovnih događanja te privlačenje novih grupa turista i gostiju više kupovne moći kroz sljedeće aktivnosti. U rujnu 2014. godine održana je zajednička fišijada hrvatskih i mađarskih ribiča na Čabrajima te uzvratni susret u Nagyatadu, kao i lovačko-gastronomska manifestacija u Nagyatadu na kojoj su sudjelovali predstavnici hrvatskih i mađarskih lovačkih društava. Pripremljena je i dvojezična mađarsko-hrvatska brošura na 40-ak stranica, koja je tiskana u 2.000 primjeraka - po 1.000 primjeraka za svakog partnera. Brošura je dostupna u gradskoj upravi i Turističkom informativnom centru te u elektronskoj verziji.

26. Razvoj ljudskih resursa u turizmu

Projekt *Razvoj ljudskih resursa u turizmu* proveden je u siječnju 2014. godine, kao jedna od aktivnosti EU projekta *Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma – prekogranične vinske ceste*, kroz koji su i osigurana sredstva za njegovu provedbu. Cilj projekta je unaprjeđenje znanja i vještina ljudi koji se bave turizmom te komplementarnim djelatnostima na području Grada Križevcima, kroz aktivnosti koje su provedene, kako slijedi:

- 13.-17.01.2014. intenzivni jednotjedni tečaj za vinogradare na temu vinogradarskih metoda, tehnika, novih dostignuća te pravila i regulative Europske unije u vezi poljoprivrede, s posebnim naglaskom na vinogradarstvo – ukupno 44 sudionika, od čega 31 svih 5 dana;
- 20.-24.01.2014. intenzivni jednotjedni tečaj za turističke djelatnike na temu najvažnijih izraza na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, mađarski) po pitanju odnosa s gostima i pružanja usluga u turizmu – ukupno 36 sudionika, od čega 7 svih 5 dana.

U okviru mjere 1.7. Razvoj turističke infrastrukture, čiji je cilj stvoriti preduvjete za nesmetani razvoj privatnih inicijativa i investicija u području turizma, putem izgradnje i uređenja javnih površina i objekata, koji su u funkciji turizma, u 2014. godini provedeni su sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
27	A 201001	Turistički info centar (Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima)
28	A 201003	Razvoj biciklističkih staza (BA biking)

27. Turistički info centar

Projekt *Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima* sufinanciran od strane Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013, započeo je 01. veljače 2013. godine. Najveći dio projekta odnosi se na rekonstrukciju zgrade bivše sinagoge u Križevcima, koja je ugovorena 30. prosinca 2014. godine, nakon što je u 2013. godini provedena procedura nabave. Radovi su počeli u siječnju 2014. godine, a tehnički pregled obnovljene zgrade izvršen je 01. kolovoza 2014. godine, nakon čega je izdana uporabna dozvola. Službeno otvorenje Turističkog informativnog centra održano je 18. rujna 2014. godine, nakon čega su se korisnici uselili u nove prostore. Osim obnove i prenamjene funkcije zgrade bivše sinagoge, u okviru projekta nabavljen je informativni ekran na dodir, koji je smješten na Strossmayerovom trgu, ažuriran je plan grada te postavljen na dvije lokacije (kod željezničkog kolodvora i na Strossmayerovom trgu), nabavljena su 4 pozdravna 'totema', koja su postavljena na ulaze u grad iz smjera Zagreba, Koprivnice, Varaždina i Bjelovara, 60 stolaca i govornica za veliku dvoranu u TIC Križevci. U okviru projekta proveden je čitav niz raznih turističko-promotivnih događanja i manifestacija – od lovno-ribolovnih, preko Skaville festivala kao događanja koje promiče alternativnu kulturu, tradicionalnih kulturno-turističkih događanja, sportskih igara i slično, a pripremljeni su i brojni turistički prospekti i materijali.

28. Razvoj biciklističkih staza

Provedba projekta *BA biking* počela je 01.05.2014. godine. Početna konferencija i predstavljanje projekta održana je 20.05.2014., a 30.06.2014. održano je potpisivanje Ugovora o subvenciji i konferencija za novinare. U okviru projekta održane su dvije biciklijade – prva na kojoj je sudjelovalo oko 130 sudionika održana je 13.07.2014. godine uz Skaville festival te druga na kojoj je sudjelovalo nešto više od 110 sudionika 21.09.2014. godine uz Dan europske suradnje. Krajem 2014. godine započeta je i priprema natječaja za radove na biciklističkim stazama, parkiralištu, odmorištima i vidikovcu.

U okviru mjere 1.8. Brendiranje Grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Križevaca u regiji, na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz izgradnju i promociju jedinstvenog imidža grada, u 2014. godini provedeni su projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
30	A 201001	Stvaranje brand ideje (Zajednički razvoj turističkih informativnih centara u Nagyatadu i Križevcima)
31	A 200403	Marketing turističkih manifestacija i proizvoda (Promocija križevačke kulturne baštine)

30. Stvaranje brand ideje

Projekt stvaranja brand ideje započeo je zajedničkim radionicama u Križevcima i Nagyatadu, gdje su bili uključeni svi relevantni dionici turističkog razvoja ovih gradova te gdje se raspravljalo o mogućnostima zajedničkog brendiranja. U okviru projekta zajedno s partnerskim gradom Nagyatadom pripremljen je koncept turističkog brendiranja. Za Križevce su kao komponente branda istaknuti sljedeći elementi, koji ističu dugu i bogatu kulturno-povijesnu baštinu, prepoznatljivog sveca zaštitnika te lokalnu vinsku tradiciju:

- slobodni kraljevski grad od 1252. godine
- grad svetog Marka Križevčanina
- grad Križevačkih statuta

31. Marketing turističkih manifestacija i proizvoda

Projekt marketinga turističkih manifestacija i proizvoda dugoročno je zamišljen kao ulaganje u promociju tradicionalnih događanja, suvenira i drugih vrijednosti križevačkoga kraja. U 2014. godini te se aktivnosti provode pod vodstvom Križevačke djevojačke straže, koja svojim nastupima pomaže očuvanju povijesne baštine te promociji i unaprjeđenju kulturne i turističke ponude Križevaca. Tijekom 2014. godine Križevačka djevojačka straža je imala 67 nastupa, od čega 22 u Križevcima i 45 u gradovima diljem Hrvatske.

PRIORITET 2
Ulaganje u znanje i zapošljavanje

KOMPONENTA 1: Obrazovanje

Mjera 2.2. Razvoj visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

U okviru mjere 2.2. Razvoj visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, čiji je cilj unaprijediti visoko obrazovanje i promovirati koncept cjeloživotnog učenja radi unaprjeđenja obrazovne strukture stanovništva i povećanja konkurentnosti gospodarstva, u sklopu projekta koji je u Strategiji razrađen pod brojem 44 i nazivom Potpora programima dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanja, za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata, oba sufinancirana sredstvima Europske unije, za što je zaduženo Pučko otvoreno učilište Križevci:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
44	A 301103	Stepenica više u IT edukaciji
	A 301106	E4E – Obrazovanje za zapošljavanje

44. Potpora programima dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanja

Stepenica više u IT edukaciji

Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Vinkovci. Kroz projekt je razvijen pilot program za web programiranje. Selekcijom kandidata obuku kroz 4 modula programa je prošlo 15 polaznika. Kroz projekt je razvijena i pripremljena literatura i radni materijali, te nabavljena oprema za Pučko otvoreno učilište u vrijednosti 5.740,38 kn (računalo i dva monitora).

E4E – Obrazovanje za zapošljavanje

Nositelj projekta je Centar za šljivu i kesten, Donja Bačuga, Petrinja. Cilj projekta je bio povećanje stručnih znanja i vještina s ciljem poboljšanja zapošljivosti u voćarstvu. Kroz projekt je razvijen i proveden program usavršavanja pomotehničar/ampelotehničar kroz koji je prošlo 20 polaznika. Razvijen je Plan zapošljavanja u poljoprivredi za područje Petrinje i Križevaca. Kroz projekt je nabavljena oprema za orezivanje voćaka – noževi i škare te digitalni foto aparat, ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi 16.787,81 kuna.

KOMPONENTA 2: Tržište rada

Mjera 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada

U okviru mjere 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada, čiji je cilj unaprjeđenje suradnje između obrazovnih ustanova, institucija na tržištu rada te poslodavaca, kako bi se omogućilo što kvalitetnije praćenje potreba tržišta rada kroz obrazovni sustav te stvaranje obrazovnih profila kakvi su potrebni poslodavcima, za 2014. godinu planirana je provedba projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
45	T 301105	Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada
46	A 300904	Sufinanciranje deficitarnih zanimanja

45. Uspostavljanje poveznica između obrazovnih institucija i tržišta rada

U svrhu boljeg povezivanja obrazovnog sustava na području Grada te lokalnog tržišta rada, zadatak nositelja ovog projekta, Pučkog otvorenog učilišta Križevci je organizirati i koordinirati radnu skupinu, koja okuplja predstavnike relevantnih institucija (osnovne i srednje škole, Visoko gospodarsko učilište, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Udruženje obrtnika, Križevački poduzetnički centar, predstavnici poslodavaca), gdje će se raspravljati o potrebama poslodavaca te na koji se način u okvirima zakonskih mogućnosti Grad i predstavnici obrazovnog sektora mogu uključiti u omogućavanje osposobljavanja radne snage prema potrebama poslodavaca. Planirano je sažimanje rezultata sastanaka i rasprava radne skupine kroz informativne materijale i predstavljanje interesnim skupinama: nezaposlenim osobama, učenicima 8. razreda osnovnih škola te 3. i 4. razreda srednjih škola uz mogućnost direktnog kontakta i postavljanja pitanja poslodavcima.

Pučko otvoreno učilište je izvijestilo kako je zbog angažiranosti na tri EU projekta koja su se provodila u 2014. godini, provedba ove aktivnosti izostala.

46. Sufinanciranje deficitarnih zanimanja

S ciljem obrazovanja i osposobljavanja kadrova kojih nedostaje na lokalnom tržištu rada, Grad Križevci je u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije stipendirao 10 učenika, koji se školuju za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Križevaca. Stipendije iznose 700,00 kuna mjesečno po učeniku, a Grad Križevci financira polovicu iznosa. Korisnici stipendije obvezuju se nakon završenog školovanja raditi na području Grada Križevaca najmanje dvostruko vrijeme u odnosu na vrijeme za koje su primali stipendiju. Za ovu namjenu u 2014. godini utrošeno je 35.000,00 kuna (3.500,00 kuna mjesečno za 10 mjeseci školske godine).

U okviru mjere 2.3. Stvaranje poveznica između obrazovnog sustava i tržišta rada, čiji je cilj unaprjeđenje suradnje između obrazovnih ustanova, institucija na tržištu rada te poslodavaca, kako bi se omogućilo što kvalitetnije praćenje potreba tržišta rada kroz obrazovni sustav te stvaranje obrazovnih profila kakvi su potrebni poslodavcima, u 2014. godinu proveden je projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
47	T 301102	Žene – vodimo posao "on-line"!

47. Poticanje samozapošljavanja

Žene – vodimo posao "on-line"!

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatsk 2007.-2013. Provodilo ga je Pučko otvoreno učilište Križevci u suradnji s Udrugom poduzetnika grada Šikloša. Provedena je edukacija putem 4 radionice i on-line vježbi za 50 žena, koje su se educirale u pokretanju vlastitog posla preko interneta. Kroz projekt je nabavljen namještaj za učionicu (stolovi) i namještaj za kancelariju (ormari, radni stol, ormarić za kopirku) u vrijednosti 13.694,57 kuna.

PRIORITET 3
Podizanje kvalitete života građana

KOMPONENTA 1: Kultura i sport

Mjera 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture

U okviru mjere 3.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i kulturne infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih kulturnih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana kroz povećanje broja i kvalitete kulturnih programa, u 2014. godini provodili su se sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
49	A 301501	Potpore kulturnim programima
50	K 301205	Razvoj multimedijskog kulturnog centra
51	A 400902 A 400903	Obnova kulturnih i sakralnih objekata

49. Potpora kulturnim programima

U sklopu projekta potpore kulturnim programima u 2014. godini utrošeno je 207.000,00 kuna za programe s područja kulture, koje su organizirale i provodile udruge KUD Prigorje, KUD Križevci, Udruga za promicanje znamenitih Križevčana "Dr. Stjepan Kranjčić", Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo "Lipa" Križevci, HPD Kalnik, Križevačka udruga pjesnika i pisaca, Gradski puhački orkestar Križevci, Katedralni pjevački zbor Križevci, Ogranak Matice hrvatske u Križevcima, Glas mladih Križevci, Udruga K.V.A.R.K., Udruga P.O.I.N.T., Križevački likovni krug, Križevačke mažoretkinje, Povijesno društvo Križevci.

50. Razvoj multimedijskog kulturnog centra

Projekt rekonstrukcije bivšeg Doma HV-a i prenamjene u multimedijski kulturni centar započeo 2010. godine privodi se kraju te se u 2015. godini očekuje useljenje Gradske knjižnice "Franjo Marković" u nove prostore. S tim ciljem, u 2014. godini provedene su sljedeće aktivnosti:

1. završetak III. faze projekta započete u 2013. godini:
 - izvedeni su radovi ugovoreni u srpnju 2013. godine s rokom dovršetka u ožujku 2014. godine
 - obavljane su uzastopne reklamacije na propuste u izvođenju radova, poslani zapisnici izvođaču radova, nadzoru i osnivaču (izljevi vode uslijed kiše, problemi sa sensorima i video kamerama, reklamacija automatskih ulaznih vratiju...)
 - izrađeni su troškovnici i proveden je postupak nadmetanja u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za 2. dodatne radove iz III. faze te je u siječnju 2014. godine sklopljen ugovor s rokom dovršetka u ožujku 2014. godine
 - izvršeni su radovi na drenaži, sanaciji podruma i hidroizolaciji te na fasadi zgrade

2. Izrada troškovnika i postupak ugovaranja IV. faze radova,
- dostavljanje ponude sukladno Okvirnom sporazumu i sklapanje ugovora o izvođenju IV. faza radova u srpnju 2014. godine s rokom dovršetka u prosincu 2014. godine, što je dodatkom ugovora produženo do veljače 2015. godine zbog izmjene u tehničkoj dokumentaciji, nabave platforme, unutrašnje stolarije i drugo
 - proveden postupak ugovaranja nadzora nad izvedenim radovima
 - djelomično su izvršeni radovi na završnoj fazi rekonstrukcije (građevinsko-obrtnički radovi), koji obuhvaćaju radove na unutarnjem uređenju zgrada 1, 2 i 4., kako slijedi:
 - uređenje svih podova (kaučuk obloge, parket, keramičke pločice)
 - krečenje - bojanje svih zidova i stropova (uključuje gletanje i bojanje zidova i stropova)
 - dobava i postava unutarnje stolarije - vrata, ugradnja gazišta na stepenicama, izvedba ograda na stepenicama i galerijama
 - dobava i postava rasvjete prostora
 - dobava i postava grijaćih tijela u sve prostore (radijatora i ventilkonvektora)
 - postava podiznih platformi na stepenicama i podizna platforma-dizalo.
 - ostalo.

Za navedene aktivnosti utrošeno je 2.608.005,80 kuna.

U 2015. godini provest će se preostale aktivnosti:

- završetak 4. faze radova
- dobivanje energetske certifikata zgrade
- tehnički pregled za izvedene radove iz III. i IV. faze
- preuzimanje radova i dobivanje potrebnih certifikata
- dobivanje uporabne dozvole
- preseljenje Graske knjižnice u novi prostor
- nabava i instalacija potrebne opreme

51. Obnova kulturnih i sakralnih objekata

U okviru projekta obnove kulturnih i sakralnih objekata u 2014. godini izvedene su sljedeće radnje na očuvanju kulturne i sakralne baštine:

- završena je 4. faza sanacije krovništva na Hrvatskom domu te je po okončanoj situaciji utrošeno za tu namjenu 233.846,20 kuna.
- izvršeni su radovi na rekonstrukciji dva velika gotička prozora crkve "Blažene Djevice Marije u Glogovnici
- završeni su građevinsko-restauratorski radovi na kapeli sv. Florijana, Križevci
- završeni su radovi na sanaciji zapadnog pročelja tornja na crkvi sv. Save u Križevcima te uređenju prilaza i staze oko crkve
- izvršeni radovi na sanaciji tornja - Crkva sv. Petar Apatovec
- izvršeni konzervatorsko restauratorski radove na vitrajima Grkokatoličke katedrale Presvete Trojice u Križevcima.

Mjera 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada

U okviru mjere 3.2. Povezivanje kulturnog bogatstva i tradicije s razvojem turističke ponude Grada, čiji je cilj povećanje prepoznatljivosti Grada Križevaca u regiji kroz održivo korištenje bogate kulturne i povijesne baštine u funkciji razvoja turizma i povećanja broja posjetitelja, za 2014. godinu planirana je provedba sljedećih projekata:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
53	A 300604	Križevačke tamburice
55	A 301303	Orijentacija muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Grada

53. Križevačke tamburice

Za provedbu projekta *Križevačke tamburice* zadužena je Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, a u 2014. godini uz redovni rad, sudjelovanje natjecanjima i nastupe Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, tiskana je monografije povodom 35 godina Tamburaškog orkestra u 1.000 primjeraka.

55. Orijentacija muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Grada

Projektom orijentacije muzejske djelatnosti prema suvremenim tehnologijama i turističkom razvoju Križevaca nastoji se bogatu križevačku kulturnu i povijesnu baštinu na zanimljiv i poučan način približiti građanima, posjetiteljima i turistima, ujedno promičući brand ideju Križevaca kao grada koji gostima nudi spoj urbanog i ruralnog okruženja izgrađenog na temeljima tradicije slobodnoga kraljevskoga grada. Provedba projekta započela je u 2013. godini, a u 2014. je nastavljena nabava multimedijske opreme za potrebe modernizacije Gradskog muzeja Križevci i to nabavom ekrana na dodir sa softverom i ugrađenim računalom, koji je pušten u pogon tijekom Noći muzeja u siječnju 2014. godine uz demonstraciju tzv. virtualnog muzeja, s predmetima i podacima svih muzejskih zbirki. Osim nabave opreme, projekt je obuhvatio i organizaciju raznih izložbi i predavanja:

- Noć muzeja, (31.01.2014.): izložba fotografija "Križevčani u Prvom svjetskom ratu" te predavanja "Svakodnevni život u SZ Hrvatskoj u vrijeme Prvoga svjetskoga rata", "Križevci u vrijeme Prvoga svjetskoga rata", "Marcel Kiepach i njegova pogibija u Prvom svjetskom ratu" uz glazbeni program te pripremu i degustaciju jela kakva su se pripremala na bojišnici u Prvom svjetskom ratu u suradnji sa Srednjom školom "Ivan Seljanec" Križevci;
- Izložba "Križevci okom kamere" (09.-26.04.2014.) – izložba povodom Dana grada uz izlaganje radova tridesetak autora – turistička promocija pejzaža i značajnih objekata u gradu putem autorskih fotografija;
- Međunarodni dan muzeja (17.05.2014.) – izložba križevačkih kolekcionara u atriju Galerije – zbirke militarija, starih razglednica, filatelija i numizmatika;
- Izložba "Franjo Marković" u povodu 100. godišnjice smrti (24.10.-08.11.2014.) – izložena je sva raspoloživa pisana i fotografska građa te tiskana izdanja Franje Markovića iz fundusa Gradskog muzeja i Gradske knjižnice te tiskan katalog izložbe.

Mjera 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture

U okviru mjere 3.3. Unaprjeđenje sportskih programa i sportske infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojećih sportskih sadržaja i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete života građana te poboljšanje pristupa informacijama o mogućnostima bavljenja sportom i rekreacije, u 2014. godini se provodio sljedeći projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2013.	Naziv projekta
59	A 301602	Sufinanciranje rada sportskih klubova

59. Sufinanciranje rada sportskih klubova

U okviru projekta sufinanciranja rada sportskih klubova osigurana su sredstva za rad sportskih klubova s ciljem uključivanja velikog broja mladih u bavljenje sportom, promocije sporta kao zdravog načina života te promocije Križevaca kroz sportske rezultate. Za provedbu projekta zadužena je Zajednica športskih udruga Križevci, koja koordinira rad sportskih klubova i razvoj sporta na području Križevaca, a kroz projekt se poticao rad sportskih klubova u skladu s financijskim i programskim planom i to za sljedeće sportove: košarka, nogomet, rukomet, borilački sportovi, atletika, tenis, odbojka, šah, kuglanje, motociklistički sport, boćanje, streljaštvo, stolni tenis, ribolovni sport. Uz to, proveden je i program školovanja sportskih djelatnika, a osigurana su i sredstva za programe sportskih klubova i plasmane te za kategorizirane sportaše.

Informiranje građana – baza križevačkog sporta i izrada promotivnih materijala

U 2013. godini provodio se projekt informiranja građana putem izrade web stranice kao baze križevačkog sporta, a obuhvaćao je izradu informacijskog sustava (baza sportova, sportskih klubova, lokacija sportskih objekata i igrališta, vijesti, savjeta, galerija slika i videa, rasporeda utakmica, rasporeda treninga, rezultata i tablica) registraciju domene i zakup hostinga, vizualni dizajn logotipa, stranica, memoranduma i letaka. Za ovu namjenu registrirana je domena www.krizevackisport.com, izrađen je informacijski sustav - baza sportova, sportskih klubova, lokacija sportskih objekata i igrališta.

Projekt je krajem 2013. godine bio u završnoj fazi, ali web stranica još nije bila spremna za objavu zbog izrade administrativnog sučelja za upravljanje bazom, što isprva nije bilo planirano, ali je ustanovljeno da je nužno za provedbu projekta. Tada je preostalo još izraditi korisničke profile sportaša i trenera, aplikaciju za mobilne uređaje te analizu broja sportaša po sportovima i uzrastima. Navedene aktivnosti su završene početkom 2014. godine te je web stranica stavljena u funkciju.

KOMPONENTA 2: Usluge građanima

Mjera 3.4.

Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga

U okviru mjere 3.4. Unaprjeđenje zdravstvenih i socijalnih usluga, čiji je cilj povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te socijalne skrbi, u 2014. godini provodio se projekt:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.	Naziv projekta
62	K 400601	Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe

62. Izgradnja infrastrukture za socijalne potrebe

Projekt obuhvaća izgradnju dodatnih stambenih jedinica na već postojećem objektu u Cubincu u svrhu zbrinjavanja obitelji u stanju socijalne potrebe. Grad izrađuje projektnu dokumentaciju za izgradnju navedenih stambenih jedinica. U prvom polugodištu pokrenut je postupak za odabir najpovoljnijeg izvođača glavnog i izvedbenog projekta. U okviru projekta proveden je postupak parcelacije čestice na kojoj će se graditi socijalni stanovi.

63. Potpora osobama u socijalnoj potrebi

S ciljem pružanja osnovnih životnih uvjeta osobama u socijalnoj potrebi, u okviru Programa pomoći obiteljima i kućanstvima u socijalnoj potrebi utrošeno je 631.254,50 kn za provedbu socijalnih politika, i to za pomoći temeljem odluke o ostvarivanju prava na pomoći iz socijalne skrbi (jednokratne pomoći), pomoći za grijev i pomoći roditeljama.

Mjera 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture

U okviru mjere 3.6. Unaprjeđenje komunalne i druge infrastrukture, čiji je cilj unaprjeđenje postojeće komunalne, stambene i druge infrastrukture u svrhu poboljšanja životnog standarda građana, za 2014. godinu planirana planirani su sljedeći projekti:

Broj projekta u Strategiji	Broj projekta u Proračunu za 2014.		Naziv projekta
68	K 400301	Izgradnja odvodnje	Aglomeracija Križevci
	K 400302		Izgradnja dijela odvodnje u Gundulićevoj ulici
	K 400303		Izgradnja dijela odvodnje u Koprivničkoj ulici
69	A 400201	Izgradnja vodovodne mreže	Grupni vodovod Križevci
	K 400202		Izgradnja sekundarne vodovodne mreže
70	K 400402	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Modernizacija ceste Veliki Potočec – Široko Brezje
	K 400403		Glavni projekt - ulica S. Radića - Posrednji put
	K 400405		Glavni projekt – cesta M. Detonija - D. Renarića
	K 400413		Gradnja ceste i nogostupa u Koprivničkoj ulici
71	K 400602	Izgradnja stambenih objekata za najam i prodaju	

68. Izgradnja odvodnje

U okviru projekta izgradnje odvodnje financirani su troškovi nastali prilikom ishođenja projektne dokumentacije i potrebnih dozvola za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te kanalizacijske mreže na području jedinice lokalne samouprave Grad Križevci. Nadalje, drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu uključeni su projekti izgradnja dijela odvodnje u Gundulićevoj ulici te izgradnja dijela odvodnje u Koprivničkoj ulici. U skladu s navedenim, izvedeni su završni radovi na izgradnji preostalog dijela odvodnje u Gundulićevoj ulici, čime je kroz tu ulicu u potpunosti provedena kanalizacijska mreža, na koju se stanovnici mogu priključiti. Ukupno je kroz dvije godine trajanja ove investicije napravljeno 1.280 m kanalizacijske mreže, za što je utrošeno ukupno 610.000,00 kuna sredstava Grada (550.000,00 kuna u 2013. godini te 60.000,00 kuna u 2014. godini), dok su preostali dio investicije sufinancirale Hrvatske vode sa 442.000,00 kuna. Jednako tako, kanalizacija je u potpunosti završena i u Koprivničkoj ulici, gdje je u 2014. napravljeno preostalih 82 m kanalizacijske mreže, za što je utrošeno 96.806,89 kuna. Za razvoj sustava odvodnje u 2014. godini utrošeno je ukupno 164.356,65 kuna.

69. Izgradnja vodovodne mreže

Kroz projekt izgradnje vodovodne mreže financirani su troškovi nastali prilikom ishođenja projektne dokumentacije i potrebnih dozvola za gradnju, odnosno rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava, uključujući troškove vodnog doprinosa, za Grupni vodovod Križevci, podsustav Križevci-jugozapad. Nadalje, provedena je izgradnja sekundarne vodovodne mreže u cijelom naselju Majurec. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci je u 2014. godini ugovorilo izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Majurec, a ista je završena u prosincu 2014. godine te je izgrađeno ukupno 1.241 m cjevovoda. Od

ukupne vrijednosti izvršenih radova, koja iznosi 249.024,76 kuna, 124.512,38 kuna sufinancira Koprivničko-križevačka županija, dok preostalih 124.512,38 kuna financira Grad Križevci. Planirana investicija izgradnje precrpne stanice u Apatovcu odgođena je za naredna proračunska razdoblja, budući da za istu u 2014. godini nisu osigurani izvori financiranja.

U projekte razvoja sustava vodoopskrbe u 2014. godini je uloženo 160.746,17 kuna.

70. Izgradnja nerazvrstanih cesta

U okviru projekta izgradnje nerazvrstanih cesta izvršena je modernizacija nerazvrstane ceste Veliki Potočec – Široko Brezje, čime je asfaltirano 1.378 m ceste, za što je utrošeno ukupno 532.548,36 kuna. Najveći dio ove investicije financiran je iz proračunskih sredstava Grada, dok manji dio troškova snose mještani. Za dovršenje Koprivničke ulice napravljen je izvedbeni troškovnik te je usklađen s uvjetima Hrvatskih cesta. U okviru Programa razvoja ostale javne infrastrukture, završena je rekonstrukcija ceste i nogostupa u Ulici bana Josipa Jelačića, za što je utrošeno 234.458,74 kuna proračunskih sredstava Grada, dok je oko 660.000,00 kuna financirala Županijska uprava za ceste. Preostale investicije u prometnu infrastrukturu (projektiranje) su u tijeku.

U izgradnju cesta je u 2014. godini uloženo 542.548,36 kuna iz Programa razvoja prometne infrastrukture te 234.458,74 kuna iz Programa razvoja ostale javne infrastrukture, odnosno ukupno 777.007,10 kuna.

71. Izgradnja stambenih objekata za najam i prodaju

U okviru projekta izgradnje stambenih objekata za najam i prodaju izvršeni su pripremni radovi za izgradnju triju stambeno-poslovnih kuća u nizu na lokaciji u naselju Karane. Za tu je namjenu utrošeno 33.070,00 kuna.